



Nazwa inwestycji: Budowa chodnika z kostki betonowej

Miejsce inwestycji: Wiklino

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych „KREŻEL”
ul. Kasztanowa 1
76- 251 Kobylnica

Koszt inwestycji: 224 770,95 zł. brutto

Termin zakończenia: 16.05.2011r.

Opis przedsięwzięcia

Budowa chodnika

Na działkach nr 237/1, 181, 182, 158/37 i 158/35

- ułożenie krawężnika wzdłuż istniejącej jezdni,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika na istniejącym poboczu gruntowym,
- chodnik wzdłuż istniejącej jezdni po stronie zabudowań o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej $h = 8 \text{ cm}$,
- zjazdy na tereny przyległych działek - szerokość 3,5 – 5,0 m o z kostki betonowej $h = 8 \text{ cm}$,
- spadki poprzeczne 2%,
- spadki podłużne należy dostosować do niwelety istniejącej jezdni,
- odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren,
- uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą,

Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych „KREŻEL”

Zdjęcia z realizacji inwestycji

